

質疑応答書

工事名：公立大学法人福岡県立大学体育館天井改修工事

令和7年12月9日

| No. | 質 疑 | 回 答 | 質問があった月日 |
|-----|--|---|-----------|
| ① | 足場は枠組み足場からくさび緊結式足場、または次世代足場に変更は可能でしょうか。 | 安全が確保できれば変更は可能です。 | 令和7年12月5日 |
| ② | 数量表 (No4) 床保護養生の下にさらに養生と記載がありますがどの箇所のことでしょうか。 | 一般養生（床以外の保護等）として計上しています。 | 令和7年12月5日 |
| ③ | 屋根裏ロックウール吹付断熱材除去、屋根裏除去飛散防止剤散布時の養生は必要でしょうか。 | 必要に応じご検討ください。 | 令和7年12月5日 |
| ④ | 工事概要 5、快適トイレ設置対象工事と記載がありますが、仮設トイレは快適トイレが必須ですか。 | 必須ではありません。 | 令和7年12月5日 |
| ⑤ | 仮設工事⑤危険防止仮囲いはW=6.0m長さは記載がありますが、高さは指定有りますか。 | W=6.0mはゲートの長さです。仮囲いはコーン等の簡易バリケードです。 | 令和7年12月5日 |
| ⑥ | 工事車両の出入り口⑥交通誘導員配置 | 必要に応じて配置としています。一時的に作業員が周囲の安全確認を行う程度でも構いません。 | 令和7年12月5日 |
| ⑦ | 塗装改修工事（鉄鋼面）R B 種 | 吹付材除去後の飛散防止剤塗布時の下地調整として明記しています。 | 令和7年12月5日 |

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------|
| ⑧ | 仮設工事、塗装改修工事④、⑤、⑥、⑦が特記仕様書には記載がありますが、内訳書に工事項目として含まなくても大丈夫でしょうか | 項目として計上する必要はありません。 | 令和7年12月5日 |
| ⑨ | 屋根裏除去面飛散防止剤散布の施工ですがエアフローとハケ、ローラで施工は可能ですが指定はありますか。吹付け（エアフロー）の場合、ビニール養生では防止剤が外に出る可能性が高い為、工事範囲外の壁などに付着する可能性が高いそうですが、養生の厚み、養生の種類に指定はありますか。 | 工法、養生共に指定はありません。 | 令和7年12月5日 |
| ⑩ | ロックウールの撤去荷降ろしは足場ステージの場からウインチ等で荷降ろしは考えていますがよろしいですか。 | 構いません。 | 令和7年12月5日 |
| ⑪ | 飛散防止剤の材料に指定はありますか。 | 指定はありません。 | 令和7年12月5日 |
| ⑫ | トレーニング器具取外、再取付だけで移動はないですか。 | 移動はありません。 | 令和7年12月5日 |